

2013 年崇世爱心基金会捐建

协庆慈善孤儿学校学生宿舍兴建汇报(4)

(六)、盖房顶 2013 年 10 月 20 日-26 日

房子的屋顶在多层板上铺了一层薄木板（原木改木料时切下来的边材），薄木板上铺一层塑料布再铺一层树枝再铺一层塑料布再铺一层泥巴再铺一层塑料布最后铺一层泥巴，这样多铺几层不容易漏水也比较结实耐久。

- 1、 天花板用的多层板刷油漆小工工费 5 人 2 天 1,000.00 元；
- 2、 房顶盖木板、树枝及泥巴小工工费 23 人 2 天 4,600.00 元；
- 3、 前期准备工作 10 人 1 天 1,000.00 元；
- 4、 清理场地 9 人 1 天 900.00 元；
- 5、 水泥 1,350.00 元；
- 6、 塑料布 1,498.00 元；
- 7、 材料拖拉机运费（竹庆-学校）80.00 元；
- 8、 汽油（加到油漆里）250.00 元；
- 9、 房顶排水用 PVC 管 95.00 元；
- 10、 编织袋（运输泥土用）100.00 元；
- 11、 颜料 580.00 元；
- 12、 摩托车加油 32.00 元；
- 13、 请小工吃饭买食物 185.00 元。

盖房顶花费共计 11,670.00 元。





（七）、塑钢窗及防护栏

1、10 个房间每个房间一个窗户，窗户高约为 1 米，宽为 1.65 米，面积为 1.65 平方米，10 个窗户总面积为 16.5 平方米，按照窗户每平方米 200.00 元计算，塑钢窗所需费用为 3,300.00 元（已付 2,000.00 元，因为学校负责宿舍修建的工作人员认为窗户有些不太到位，所以扣下 1,300.00 元，让施工方整改

好后再付)。防护栏暂时还没有做。

2、清理场地小工工费 4 人 1 天 400.00 元。

塑钢窗费用共 3,700.00 元，已支付 2,400.00 元，未支付 1,300.00 元。



(八)、画匠费用

藏式房内外墙体以及柱梁等很多地方都需要由专门的画匠画画、填色，要求越细致画的地方越多工作量越大工作天也就越长，如果资金充裕，这项工程就可做得更精致完美。由于目前暂时无法确定整个房子所需的画画量，再加上资金所限，所以只能预计整个房子画匠部分的费用会控制在 2 万左右。

1、画家工费：1.6 万元（由于天气冷了，所以没有很多人愿意做，之前找了几个画家要价较高，最少的都在 2 万多还需要包吃饭，这个画工只要 1.6 万元且不包伙食，他也是想少收一点帮助孩子）。

2、材料费：前期已经购买了油漆、颜料等材料 2,418.00 元，可能后期还会有一些材料费，但不会太多。

画画方面的费用应该在 2 万元以内。

整个学生宿舍工程目前已花费 289,737.50 元，还有大约 57,300.00 元需要支付。总费用大概要在 35 万元左右。

特别说明：这次学生宿舍工程从正式施工到目前基本完工（只剩下少量木工活和房屋画画），只花了 3 个多月时间，也许在内地这个速度并不快可能还有些慢，但毕竟这是在高原地区，几乎没有现代化的工具（整个工程里，现代化程度最高的就是平整场地这个过程用了挖掘机，如果没有挖掘机，光是平整场地都不知道要花多少时间），大部分的工作都需要用人力去完成。这个工作效率，不管是校长老师还是当地众多老百姓看来，都觉得效率高速度快，时间抓得很紧，而且并没有因为赶工而放松工程质量。学生宿舍是 8 月中旬开工的，9 月份就开始下雪了，气温一天比一天低，施工难度也比在夏天施工要大。最后，对比以往房子的施工质量和效果，贡夏校长甚至认为，今年这个学生宿舍是近几年学校建设工程里感觉最满意的。这些都要归功于学校里负责宿舍建设的经办人员的认真负责和努力。该经办人员在接受这项工作之前因病在成都住院到 8 月初才回到学校，接到这项工作以后任劳任怨，把握每一个工程质量关键点。比如到德格木材场拉木头的时候，他们在偏远的木材场连续待了 7 天，每一根木头都仔细挑

选，为让学校的每一分钱都要用到该用的地方，尽量用少的钱办多的事，而且质量丝毫不能打折扣。施工期间，负责修建的工作人员也基本都在工地上和工人同吃同住一同劳动，每一个施工环节都严格把关。最后跟贡夏校长说明支出费用记录时，非常详细清楚，连志愿老师都感动与满意。另外，地基做得非常结实，是以盖两层房子的地基作标准，如果以后学生增加房间不够住时，可以直接在现有基础上加盖一层房子变成二层楼。





以上是学校与此次学生宿舍施工等情况的汇报。希望孩子们的成长和进步能让你们感受到，这是我们唯一能回馈你们的心意，我们不会辜负你们对我们的期望。深深地感恩你们一直以来对学校的支持与厚爱!!! 相信通过你们的支持与鼓励，未来学校将建设得更加美好，并会对当地产生积极正面的影响。

协庆慈善孤儿学校

2013.11.28