

2013 年崇世爱心基金会捐建
协庆慈善孤儿学校学生宿舍兴建汇报(3)

(三)、打地基 2013 年 9 月 12 日-17 日

藏式房修建由于是土木结构，为让房子更加稳固，需要在修建房屋的位置挖出大约 1.5 米深度的大坑，然后用石头填满大坑，做为房子的地基。石头的填方量大约为 200 立方米，石头需要在距离修建地较远的地方开采，且基本为山路。

1、小工费：18 人 6 天，每人每天 100.00 元（正常价为 120.00 元），共计 10,800.00 元；

2、购买工具：142.00 元；

打地基费用共计 10,942.00 元。



上图为地基示意图。

(四)、土墙 2013 年 9 月 18 日-31 日

藏式房的土墙为收分墙体，下宽上窄，墙体厚度至少在 50 厘米以上，保证了房屋的稳定性。学生宿舍楼左右两侧墙体（每侧墙体长约 5 米，共计 10 米）以及后墙（长约 30 米）共计 40 米墙体，需要到距离几公里外拉回专用的泥土、筛选出可以打墙的泥料，再经过多人一层层打夯成结实的墙体，墙体高约 3 米。

1、小工费：18 人 11 天，每人每天 100.00 元，共 19,800.00 元；

2、糊墙壁（类似于内地给墙壁找平和刮腻子），小工工费为 8 人前后 3 天 2,400.00 元；拉沙子小工工费 5 人 1 天 500.00 元；

3、工具 320.00 元；辅材 180.00 元；购买食物（请工人吃饭）400.00 元；工作人员来回工地和学校摩托车加油 43.00 元。

打土墙费用共计 23,643.00 元。



土墙都打得很厚很结实

（五）、木工费用 2013 年 8 月 29 日开始至今未完工（预计 11 月底能完工）

由于房屋为土木结构,修建过程中,需要由木工将采购回的不同修建部位的木料再加工、组装,又因使用的木材数量多,藏式房屋的特殊建筑外观,会有大量雕刻,木工的工作量也就比较大。

1、木匠工钱:请了 2 个木匠,工钱为 40,000.00 元(已付 2,000.00 元,余下 38,000.00 元完工验收后支付);

2、立柱、安梁、盖房顶、糊墙、清理场地等一些粗杂的工作还是需要请小工协助。

立柱工作小工工费为 8 人 2 天 1,600.00 元;

安梁时搬运材料及安放工作,小工工费为 5 人 2 天 1,000.00 元;

铺设地板木梁及排水沟筑水泥,小工工费 23 人 1 天 2,300.00 元;

敲第一房间的石头以及清理建渣，小工工费 5 人 2 天 1,000.00 元。

3、买菜、饮料：198.00 元，摩托车补胎 30.00 元。

4、木匠施工需要用发电机带动机器。

发电机加油：790.00 元；

钉子 315.00 元；

门合页 50.00 元；

门锁环 100.00 元；

油漆、涂料等 618.00 元；

请木匠吃饭买菜 168.00 元；

摩托车加油 50.00 元；

木工等的费用共计 48,219.00 元（已支付 10,219.00 元，未支付 38,000.00 元）。







